



Opschrift

Vergadering van 21 oktober 2019

Nummer: 2019_MV_00341

Onderwerp:

Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Heraanleg Papeleupark en Park De Vijvers

Raadslid(-leden):

Gert Robert - N-VA

Bevoegd: Astrid De Bruycker

Omschrijving van de vraag

Toelichting:

-

Vraag:

Het Papeleupark en Park De Vijvers worden heraangelegd. De start van de werken liep wat vertraging op, maar ondertussen zijn ze aangevat en al enige tijd bezig. Graag had ik informatie over hoe de werken vorderen.

Wat is de stand van zaken? Loopt alles zoals voorzien?

Welke werken moeten er nog worden uitgevoerd? Wanneer zal de heraanleg voltooid zijn?

Behandeld door het vragenuurtje in vergadering van 21 oktober 2019.

Antwoord

22 oktober 2019

1. Wat is de stand van zaken? Loopt alles zoals voorzien?

Een belangrijk deel van de constructiewerken is reeds uitgevoerd. Het gaat om de rioleringswerken, de uitbraak van de oude verhardingen, het uitbaggeren van de vijvers en de aanleg van de moeraszones, de aanleg van de buurtparking personeelsparking WZC

De Vijvers en de wadi, de heraanleg van de dreef, de realisatie van de parkpaden in beton en de zogenaamde 'halfverharding', de plaatsing van de sportkooi, het plaatsen van het hekwerk aan het WZC, de plaatsing van de banken in de groenzones, de plaatsing van de fitnessstoestellen, de plaatsing van de speeltoestellen,

De oorspronkelijke timing was afwerking tegen deze herfst. Een aantal werken vragen meer tijd dan verhoopt. Dit onder meer door

- bijzondere weersomstandigheden (door warmte en droogte in het voorjaar kon er niet gezaaid worden in het Papeleupark; de laatste weken zijn dan weer heel nat, waardoor de grondwerken ook trager dan verwacht verlopen)

- bijkomende stabiliteitsstudie voor de vlonders

- fasering om de dreef zo lang mogelijk open te houden voor fietsverkeer.

De voorziene einddatum is nu midden december 2019.

2. Welke werken moeten er nog worden uitgevoerd?

Volgende werken dienen nog te worden uitgevoerd:

Het plaatsen van zitbanken, leuning en planken op de vlonders.

De voorbereidende grondwerken voor de aanleg van de graslanden en de plantzones.

Het inzaaien van de graslanden.

De plaatsing van de rubberen ondergrond aan de fitnessstoestellen.

Het afwerken en bijwerken van de betonverhardingen.

Het aanplanten van de voorziene bomen, heesters en hagen.

Plaatsen van de afvalkorven.

Afwerken van een deel van de parking van het WZC De Vijvers, inclusief het plaatsen van een personeelsfietsenparking, waar nu nog een torenkraan van de werken aan het WZC opgebouwd staat.

De constructiewerken aan het Adolf Papeleupark en de groenstrook aan de Adolf van Oothegemstraat zijn zo goed als afgerond. Hier dient nog enkel gezaaid en geplant te worden.

3. Wanneer zal de heraanleg voltooid zijn?

De einddatum van de werken is nu zoals al gezegd voorzien tegen midden december 2019. De feestelijke opening voorzien we volgend voorjaar.
